



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นุ้ยนรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

	០០០'២៤៣'៣	៣៣	០០០'៤៦៦'៦	៦៦	រយ	កេស	
	០០០'០៤	៣	០០០'៤៦	៦	៦	រយ	៦
	០០០'០៤	៣	០០០'០៣	៣	៣	រយ	៣
	០០០'០៧៣	៣	០០០'០៧៣	៣	៣	រយ	៣
	០០០'០០៧	៣	០០០'០០៧	៣	៣	រយ	៣
	០០០'២៧៧	៣	០០០'២៧៧	៣	៣	រយ	៣
		(នៃបង្កើត)	(រយ)	(នៃបង្កើត)			
ដំណាចក្រ	(រយ) រយ	រយ	រយ	រយ	រយ	រយ	រយ

គិតលេខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចម្លងចេញ/ ចម្លងបញ្ជូន

	០០៧'២០៣'៦	៣៣	០០៧'៦០៧'៣	៣៣	រយ	កេស	
	០០០'០៣៣	៣	០០០'០៣៣	៣	៣	រយ	៣
	០០០'០៣៣	៣	០០០'០៣៣	៣	៣	រយ	៣
	០០៧'៦០៧'៣	៣	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
		(នៃបង្កើត)	(រយ)	(នៃបង្កើត)			
ដំណាចក្រ	(រយ) រយ	រយ	រយ	រយ	រយ	រយ	រយ

គិតលេខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គិតលេខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

	០០៧'៦០៧'៣	៣៣	០០៧'៦០៧'៣	៣៣	រយ	កេស	
	០០៧'៦០៧'៣	៣	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
	-	-	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
	០០៧'៦០៧'៣	៣	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
	០០៧'៦០៧'៣	៣	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
	០០៧'៦០៧'៣	៣	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
	០០៧'៦០៧'៣	៣	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
	-	-	០០៧'៦០៧'៣	៣	៣	រយ	៣
		(នៃបង្កើត)	(រយ)	(នៃបង្កើត)			
ដំណាចក្រ	(រយ) រយ	រយ	រយ	រយ	រយ	រយ	រយ

គិតលេខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គិតលេខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

រយ

กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน

ที่	แผนงาน	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๕,๖๔๖,๔๐๐	๖	๕,๖๔๕,๐๐๐	
๒	การส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	
๓	ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	
๔	ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุภาพอนามัยและการป้องกันและควบคุมโรค	๑๑	๔๕๗,๐๐๐	๕	๑๗๗,๕๐๐	
	รวม	๒๓	๖,๑๓๓,๔๐๐	๑๓	๕,๗๕๕,๐๐๐	

กองส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน/ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

ที่	แผนงาน	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	รณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้	๒	๒๓,๐๐๐	๒	๒๓,๐๐๐	
๒	ส่งเสริมผลิตผลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	
๓	การให้บริการวิชาการและความรู้ด้านเกษตร	๒	๑๕,๐๐๐	๒	๑๕,๐๐๐	
๔	ส่งเสริมการดำเนินงานการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	
	รวม	๖	๑๑๘,๐๐๐	๖	๑๑๘,๐๐๐	
	รวมทั้งหมด	๑๒๓	๖๘,๓๒๕,๙๐๐	๕๘	๑๒,๕๐,๕๗๘๐	

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ /โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ จ่ายขาด		เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกตุใต้ หมู่ที่ ๘ จากศาลากลางหมู่บ้าน - สุดซอย หน้า ๒๙ (๖)	๑๒๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๙๙,๐๐๐	-	๗๐๐	บริษัทสุขเกษม ก่อสร้าง	๓๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคดี หมู่ที่ ๕ บ้านนางแย้ม - บ้านนางประไพ หน้า ๒๙ (๔)	๗๐,๐๐๐	๔๗,๒๐๐	๔๖,๐๐๐	-	๑,๒๐๐	บริษัทสุขเกษม ก่อสร้าง	๓๐	"	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรีอเว หมู่ที่ ๖ นางยุพิน - พ่อเสนต์ หน้า ๒๘ (๒)	๒๕๐,๐๐๐	๙๗,๔๐๐	๙๖,๐๐๐	-	๑,๔๐๐	นายเอกชัย จระริรัมย์	๓๐	"	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน บ้านนายไกร - บ้านนายยง หน้า ๒๘ (๓)	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๓๐๐	๖๓,๐๐๐	-	๓๐๐	บริษัทสุขเกษม ก่อสร้าง	๓๐	"	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง กอก หมู่ที่ ๙ จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้าน ผู้ใหญ่เอียด หน้า ๒๙ (๗)	๔๖,๐๐๐	๙๕,๔๐๐	๙๕,๐๐๐	-	๔๐๐	นายเอกชัย จระริรัมย์	๓๐	"	
๖	ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ จากสี่แยก - หน้า อบต.บ้านตะโก หน้า ๓๙ (๔)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๘๐๐	๑๐๓,๐๐๐	-	๑,๘๐๐	หจก.ทรัพย์เจริญ ๒๐๑๖	๓๐	"	

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส ๑ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ		คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ จ่ายขาด		เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)			
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโชตกราด หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสุทธิพงษ์ - นาดาลิ่ง หน้า ๓๘	๓๐๐,๐๐๐	๘๒,๖๐๐	๘๐,๐๐๐	-	๒,๖๐๐	พจก.ทรัพย์เจริญ ๒๐๑๖	๔๕	กองช่าง
๘	ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านตะโก - บ้านนายสมชิ้น นะราชรัมย์ สองข้างพร้อมบ่อพักและไหลทาง คลสธ. หน้า ๓๙ (๗)	๔๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๒๔๓,๒๐๐ เงินสะสม ๑๘๕,๕๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	๓,๒๐๐	พจก.ทรัพย์เจริญ ๒๐๑๖	๖๐	"
๙	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านตะโก หมู่ที่ ๓ หน้า ๔๙ (๖)	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๒๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	๒,๒๐๐	บริษัท ทองสุทธิ จำกัด	๓๐	"
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากถนนลาดยาง - บ้านผู้ใหญ่สมใจ หน้า ๕ (๒) เปลี่ยนแปลงแผน	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๓,๗๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๗๐๐	บริษัทสุฤกษ์เกษม ก่อสร้าง	๔๕	เงินสะสม
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลสธ.พร้อมเปิด บ้าน โสณ หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางแอม - บ้านนาย เมิน หน้า ๗ (๔) เปลี่ยนแปลงแผน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๘๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	๑,๘๐๐	พจก.ทรัพย์เจริญ ๒๐๑๖	๗๐	เงินสะสม
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางนัน - นายสวน หน้า ๘ (๕) เปลี่ยนแปลงแผน	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๒,๗๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๒,๗๐๐	พจก.ทรัพย์เจริญ ๒๐๑๖	๖๐	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส ๓ - ๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ			คู่สัญญา	ระยะเวลา (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)		เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)			
๑๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโศคติหมู่ที่ ๕ จากสี่แยกบ้าน อ.วังหินพร - ปลายหน้าหมู่บ้าน หน้า ๑๐ (๗) เปลี่ยนแปลงแผน	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๗,๐๐๐	-	๑๓๗,๐๐๐	๑,๒๐๐	หจก.ทรัพย์เจริญ	๕๕	กองช่าง
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรวจและอุปกรณ์ หน้า๔๙ (๕)	๖๐,๐๐๐	๓๘,๒๘๐	๓๘,๒๐๐	๓๘,๒๘๐	๘๐	๘๐	หจก.ธงชัย โอเอ	๑๕	"
	รวม	๓,๐๕๖,๐๐๐	๒,๕๙๕,๘๘๐	๒,๕๙๕,๘๐๐	๑,๓๘๕,๒๘๐	๑,๕๕๙,๐๘๐	๒๐,๒๘๐			

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการเกินศักยภาพ)

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส ๑ - ๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ			คู่สัญญา	ระยะเวลา (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)		เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)			
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหัวราชเมืองใหม่	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๕๘๘,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐	อบจ.บุรีรัมย์
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกตมุงไปอำเภอกระสัง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๕๓๕,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐	อบจ.บุรีรัมย์
	รวม	๘,๐๐๐,๐๐๐			๒๘,๑๒๓,๐๐๐					

PDF Compressor Free Version

สรุป

ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ดังนี้

จำนวนโครงการตามแผนสามปี (โครงการ)	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ (โครงการ)	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๔๒	๑๔,๐๑๕,๐๐๐	๑๔	๑,๓๔๘,๒๔๐	๒๘	๑๒,๖๒๐,๕๒๐

ดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๖๖๒,๐๐๐ บาท

การดำเนินการกิจกรรมตามแผนพัฒนาสถาบันปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ /โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสถาบันปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ จ่ายขาด		เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ศพด.บ้านโสน บ้านเกิดได้ (หน้า ๕๐ (๑)	๙๐๑,๐๐๐	๘๔๘,๙๐๐		๘๐๖,๕๖๐	-	๔๒,๓๔๐	ศพด.โสน/ศพด.เกิดได้	ตลอดทั้งปี	กองการศึกษา
๒	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ หน้า ๕๓ (๖)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔,๓๙๐	๔,๓๙๐	-	๕,๖๑๐	ร้านนายดีเซ็ด/ร้าน	๑	"
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน หน้า ๕๙ (๒)	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	๑,๒๔๑,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	โรงเรียนตา แห่ง/ ศพด.๒ แห่ง	๑๐๐	"
๔	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หน้า ๕๙ (๑)	๙๕๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๗๖๙,๕๘๙.๓๒	๗๖๙,๕๘๙.๓๒	-	๓๐,๔๑๖	วิทยาเกษตรบุรีรัมย์	๒๐๐	"
๕	โครงการพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน หลังเก่า ศพด.บ้านโสน หน้า ๕๖ (๑๕)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๒๕๔.๗๑	-	-	นายประสิทธิ์ มะนารัมย์/ พจก.เรืองแสงไทย	๗	"
๖	โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัด บุรีรัมย์ (งานขึ้นเขาพนมรุ้ง) หน้า ๖๐ (๒)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	๑	ไตรมาส ๑-๒
๗	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า ๖๐ (๑) โดยกระทรวง งานวอวิสาณบุรีรัมย์	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๕๒,๐๐๐	นายเลื่อน นุกาศรัมย์/นายดี ไซด์ นายสุเทพ สมบังดี/ นางจรรยาณ สมหวังดี	๑	ไตรมาส ๑-๒
๘	คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หน้า ๕๕ (๑๒)	๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๑,๐๖๗	-	๘,๐๐๐	นายประสิทธิ์ มะนารัมย์/ พจก.เรืองแสงไทย	๗	"
๙	โครงการประเมินวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์ หน้า ๖๑ (๕)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๐	๒๔,๖๐๐	๕๕,๔๐๐	๕๕,๔๐๐	นายอรพดี วรรณสินธ์	๗	กองสวัสดิการฯ

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ / โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินโดยสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ จ่ายขาด		เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างวางระบบนำภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโสน หมู่ที่ ๒ หน้า ๕๔ (๙)	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๒๐	กองช่าง/กอง การศึกษา	
๑๑	ก่อสร้างห้องนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสน หมู่ที่ ๒ หน้า ๕๗ (๑๙)	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๒๐	"	
๑๒	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสน หมู่ที่ ๒ หน้า ๕๔ (๑๑)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๒๐	"	
	รวม	๔,๐๓๓,๐๐๐	๓,๕๓๕,๙๐๐	๑,๒๑๒,๕๖๔	๕๕,๔๐๐	๒๕๕,๗๖๖	๓,๒๑๒,๕๖๔			

ឆ្នាំ	០០០'១១១១'១	ឆ្នាំ	១១១១'១១១១'១	ឆ្នាំ	០០១'១១១១'១	ឆ្នាំ	០០១
១		២	-	-	០០១'១១១១	១	០១១១១
៣	០០០'១១១១'១	៤	១១១១'១១១១'១	៥	០០០'១១១១'១	៦	០១១១១
កម្រិតនៃការ អនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព	(ណ) កម្រិតនៃការ អនុវត្តន៍	នៃការអនុវត្ត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព	(ណ) កម្រិតនៃការ អនុវត្តន៍	នៃការអនុវត្ត	(ណ) កម្រិតនៃការ អនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការ អនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការ អនុវត្តន៍

រូបភាព ១ - ១ ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ក្រុម

							០០០'០៤	០០០'០៤១១	ក្រុម	
									កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍ (១)	
									២ ក្រុម ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព	១២
១-១ ប្រភេទនៃការ	-	-	-	-	-	-	០០០'០១	០០០'០១	៣ ក្រុម ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព	១៣
១-១ ប្រភេទនៃការ	-	-	-	-	-	-	-	-	(០១) ក្រុម ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព	០១
១-១ ប្រភេទនៃការ	-	-	-	-	-	-	-	០០០'០១	(១១) ក្រុម ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព	០១
ឯកសារ	(ក) នៃការអនុវត្តន៍	ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍	(ណ) កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍	កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍	កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍
			កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព				កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍			

(កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព) កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

១ - ១ ប្រភេទនៃការ ១១១១ - ០១១១ ក្រុម ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 កម្រិតនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព/ ១១១១ - ០១១១ ក្រុម ប្រភេទនៃការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส ๑-๔

ยุทธศาสตร์ตำบลบ้านเมืองน่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินตามสัญญา (บาท)	งบเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน หน้า ๖๒ (๒) X	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔,๑๑๒	๑๕,๘๘๘	๑๕,๘๘๘	๑๕,๘๘๘	๖๑/๒๕๖๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร หน้า ๖๔ (๓) X	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	หกท.จขงชัยโอเอ	"
๓	โครงการปรับปรุงสถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. ระดับอำเภอ หน้า ๖๓ (๕) X	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ทต.หัวยราช	กองคลัง
๔	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หน้า ๖๒ (๑) X	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หน้า ๖๔ (๗) X	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-	-	-	หกท.จขงชัยโอเอ	กองคลัง
๖	โครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน ๕ ส. X	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	สำนักปลัด
	รวม	๘๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๗๙,๓๑๒	๒๖,๖๘๘	๒๖,๖๘๘	๒๖,๖๘๘		

สรุปผลการดำเนินการยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ ไตรมาส ๑-๔ ดังนี้

จำนวนโครงการตามแผน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ดำเนินการ (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	๑,๕๕๐,๐๐๐	๕	๗๙,๓๑๒	๘	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส ๑-๔

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
		แผนสามปี (บาท)	ข้อบัญญัติ จ่ายขาด (บาท)		เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)	สิ้นค่างเหลือ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำทะเบียนเกษตรกร หน้า ๘๑ (๑)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	นายมานพ กะการมัย	๖๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ อนุรักษ์ดิน หน้า ๗๙ (๒)	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-			
	รวม	๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-			

สรุปผลการดำเนินงานการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง ดังนี้

จำนวนโครงการตามแผน สามปี	จำนวนเงิน (บาท)	ดำเนินการ (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ดำเนินการโดยไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายประมาณ (โครงการ)
๖	๑๑๘๐๐๐	-	-	๕	-	๒

สรุป

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ดังนี้

กิจกรรมดำเนินการ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี	๒๓	๖,๑๓๓,๔๐๐
๒. ดำเนินการทั้งหมด จำนวน	๑๐	๒,๖๖๕,๒๘๓
๓. ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ	-	-
๔. ไม่ได้ดำเนินการ	๑๓	๕๒๗,๕๐๐
แยกเป็น กองสวัสดิการสังคม	๖	๒,๕๘๕,๒๐๐
กองสาธารณสุขฯ	๓	๗๐,๑๙๒,๒๐
กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๑๒,๓๕๐

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนปี ๒๕๖๐	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการโดยไม่มีใช้งบประมาณ (โครงการ)
ด้านพัฒนาการศึกษา	๓๘	๖,๕๐๙,๕๐๐	๑๒	๓,๒๘๘,๔๕๙	๑๓	๑,๙๕๕,๐๐๐	๑๓
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๒	๑๔,๐๑๕,๐๐๐	๑๔	๑,๓๘๘,๒๘๐	๒๘	๑๒,๖๒๖,๗๒๐	-
ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	๒๓	๖,๑๓๓,๔๐๐	๑๐	๒,๖๖๕,๒๘๓	๑๓	๕๒๗,๕๐๐	-
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๑๔	๑,๕๕๐,๐๐๐	๕	๗๙,๓๑๒	๙	๑,๔๕๔,๐๐๐	๑
ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง	๖	๑๑๘,๐๐๐	-	-	๓	-	๓
รวม	๑๒๓	๒๘,๒๒๕,๙๐๐	๔๑	๗,๕๒๑,๓๓๔	๖๕	๑๖,๕๕๗,๐๒๐	๑๗

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๓ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๒๒๕,๙๐๐ บาท

ดำเนินการ จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๒๑,๓๓๔ บาท

ดำเนินการโดยไม่มีใช้งบประมาณ ๑๗ โครงการ รวมโครงการที่ดำเนินการ ๕๘ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๕๗,๐๒๐ บาท

คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการ ๔๗.๑๖ ไม่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๔ จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม ๘ โครงการ

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะภาพรวม

- โครงการตามแผนพัฒนาสามปีบางโครงการยังไม่ครบคลุมทุกหมู่บ้าน
- การจัดซื้อครุภัณฑ์เช่น เครื่องทำลายเอกสารควรมีหลักเกณฑ์ในการทำลาย
- โครงการอุดหนุนส่วนราชการ องค์การกรกตุล บางโครงการยังไม่มีงบที่ตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ
- โครงการจัดทำทะเบียนเกษตรกร ปัญหาคือ เกษตรกรไม่อยู่ในพื้นที่ทำให้ข้อมูลไม่เป็นจริง การเก็บข้อมูลเร่งรัดเกินไป บุคลากรในการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ
- โครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๖ ยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ แต่ต้องดูว่ากิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือไม่
- การดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านการพัฒนาการศึกษา	๒๕	๖๕.๗๙	-	-	๑๓	๓๔.๒๑	-	-	๘	๒๑.๐๕	๓๘	๑๐๐
๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓๓.๓๓	-	-	๒๘	๖๖.๖๗	-	-	-	-	๔๒	๑๐๐
๓.ด้านคุณภาพชีวิต	๑๐	๔๓.๔๘	-	-	๑๓	๕๖.๕๒	-	-	-	-	๒๓	๑๐๐
๔.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๖	๔๒.๘๕	-	-	๘	๕๗.๑๕	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐
๕.ด้านสังคมเกษตรที่มีความมั่นคง	๓	๕๐.๐๐	-	-	๓	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๖	๑๐๐
รวม	๕๘	๔๗.๑๖	-	-	๖๕	๕๒.๘๔	-	-	๘	๒๑.๐๕	๑๒๓	๑๐๐

ข้อเสนอแนะ