



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่“ การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

“การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลงานเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารดังนี้

➤ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

➤ เพื่อปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด หากพบว่ามีปัญหาบกพร่องการประเมินจะช่วยชี้จุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน

➤ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม ทำให้ทราบว่ากิจกรรมใดมีข้อบกพร่อง เกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำมาสู่แนวทางในการแก้ไข

➤ เพื่อการพัฒนาแผนงานทำให้ทราบว่าแผนงานที่จะนำไปปฏิบัติมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง จุดอ่อนที่พบมาจากสาเหตุใดจะแก้ไขอย่างไรเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ในการพัฒนาแผนงานให้เหมาะสม

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
- สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติตามความจำเป็น
- มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า
 - ☞ การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
 - ☞ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
 - ☞ สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
 - ☞ ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
 - ☞ มีเรื่องอะไรที่ประสบผลสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
 - ☞ ได้เรียนรู้ปัญหาที่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
 - ☞ ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

๑.๓ ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนสามปีครั้งต่อไป

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีดังนี้

การติดตาม (Monitoring) เป็นการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน การติดตามเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ หรือภายหลังดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้กำหนดประเด็นการติดตามและการประเมินผลคือ

ประเด็นที่ ๑ การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำดำเนินกิจกรรมเกินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๒. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจเกินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๑.๔ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

- แบบประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (แบบประเมินตนเอง)
- แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๕ ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โดยการสุ่มตัวอย่าง และรายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ประกอบด้วย

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนากออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน และด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

~~~~~

**รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ช่วงปี ๒๕๖๒  
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

|   |              |             |               |
|---|--------------|-------------|---------------|
| ๑ | นายอุไร      | นุยนรัมย์   | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายพิลาภ     | ทอทับทิม    | กรรมการ       |
| ๓ | นายบรรยวีสต์ | หงส์สมศรี   | กรรมการ       |
| ๔ | นายอำนาจ     | นุกาศรัมย์  | กรรมการ       |
| ๕ | นางพนัด      | หาญคำภา     | กรรมการ       |
| ๖ | นายมานพ      | กะการรัมย์  | กรรมการ       |
| ๗ | นายนพดล      | จตุติประโคน | กรรมการ       |
| ๘ | นายละเอียด   | กองรัมย์    | กรรมการ       |

๙

**ผู้ไม่มาประชุม**

|    |            |            |         |
|----|------------|------------|---------|
| ๑. | นายชอบ     | ติมอนรัมย์ | กรรมการ |
| ๒. | นางเสงี่ยม | กาญจนการุณ | กรรมการ |
| ๓. | นางเกษตร   | กองรัมย์   | กรรมการ |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|    |            |          |                            |
|----|------------|----------|----------------------------|
| ๑. | นายมงคลชัย | จันทศ    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   |
| ๒. | นางมีนา    | กันรัมย์ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ |

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านตะโก  
เข้าประชุมครบองค์ประชุม นายอุไร นุยนรัมย์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายมงคลชัย จันทศ

๑.๑ ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนตาม  
พัฒนา อบต.บ้านตะโก ตามคำสั่งที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
๒๕๖๐ ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้

๑.๑.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายอุไร นุยนรัมย์  
และนายชอบ ติมอนรัมย์

๑.๑.๒ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นางพนัด  
หาญคำภา นางเสงี่ยม กาญจนการุณ

๑.๑.๓ ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. ที่คัดเลือก จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย  
นายอำนาจ นุกาศรัมย์ นายพิลาภ ทอทับทิม นายบรรยวีสต์ หงส์สมศรี

๑.๑.๔ ผู้แทนที่ประชาคมคัดเลือก จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นาย  
ละเอียด การรัมย์ นางเกษตร กองรัมย์

๑.๑.๕. ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหาร จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายมาพ กะการรัมย์ นายนพดล จุติประโคน

๑.๒. เชิญผู้อาวุโสสูงสุดเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการคัดเลือก ประธานและเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ และข้อ ๘ โดย อนุโลม

เชิญท่านอุไร นุยนรัมย์ เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกประธาน และ เลขาธิการในครั้งนี้นี้ครับ

นายบรรยวีสต์ หงส์สมศรี  
นายมงคลชัย จันทะ  
ที่ประชุม  
นายมงคลชัย จันทะ  
นายพิลาภ ทอทัทิม  
นายมงคลชัย จันทะ  
ที่ประชุม  
ที่ประชุม  
นายอุไร นุยนรัมย์

ขอเสนอนายอุไร นุยนรัมย์ เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบด้วยหรือไม่ เห็นชอบตามที่เสนอ สำหรับเลขาธิการขอเป็นสมาชิกสภานะครับเชิญเสนอครับ

ขอเสนอนายบรรยวีสต์ หงส์สมศรี ครับ ที่ประชุมเห็นชอบด้วยหรือไม่ เห็นชอบตามที่เสนอ

รับทราบ

สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้นายอุไรเป็นประธานและนายบรรยวีสต์ หงส์สมศรีเป็น เลขาธิการ

## ระเบียบวาระที่ ๒

นายอุไร นุยนรัมย์  
ที่ประชุม  
นายอุไร นุยนรัมย์  
มติที่ประชุม  
นายอุไร นุยนรัมย์  
ระเบียบวาระที่ ๓  
นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานกรรมการ

## รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอพักการประชุม ๑๕ นาที

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- เรียนคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกคำสั่งที่ ๔๔๗/๒๕๖๒ ลง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

๓.๒ กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๓ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับต่อไปขอเชิญทาง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อครับ

นายมงคลชัย จันทะ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะมีอยู่ ๒ ข้อ โดยในระเบียบกำหนดไว้ว่าแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและการกำหนดนั้นจะต้องอิงระเบียบด้วย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

(๒.) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓.) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. ระเบียบและวิธีการเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน

๒.๒ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

๒.๓ วิธีการในการติดตามและประเมินผลวิธีการติดตามในครั้งต่อไปจะติดตามแผนปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แต่ปีนี้เราติดตามของปี ๒๕๖๒ แต่วันนี้เป็นการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินของปี ๒๕๖๓ ห่วงระยะเวลาในการติดตามให้ติดตามปีละหนึ่งครั้งช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมีอยู่ ๓ แบบ

(๑) แบบกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการประเมินและติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓/๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

อยากให้คณะกรรมการได้ช่วยกันดูว่าแบบติดตามของเรามีอะไรบ้าง

๓.๑ การประเมินผลแผนพัฒนา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ช่วงที่เราจะประเมินคือของปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้กำหนดยุทธศาสตร์เป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ด้านพัฒนาการศึกษา

๓. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

๔. ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน

๕. ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

สำหรับรายละเอียดจะลงที่ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการของช่วงปี ๒๕๖๒ โครงการตามแผนจำนวน ๒๙๐ โครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของช่วงปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๔ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐ โครงการ โครงการที่มีการเพิ่มเติมจำนวน ๒ โครงการ

ด้านพัฒนาการศึกษาโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของช่วงปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๙ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินงาน จำนวน ๓๐ โครงการ โครงการที่มีการเพิ่มเติมจำนวน ๑๔ โครงการ

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของช่วงปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๐ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินงาน จำนวน ๑๓ โครงการ โครงการที่มีการเพิ่มเติมจำนวน ๑๔ โครงการ

/ด้านคุณภาพชีวิต...

ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของช่วงปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๔ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินงาน จำนวน ๒๓ โครงการ โครงการที่มีก็เพิ่มเติมจำนวน ๔ โครงการ

ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคงโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของช่วงปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑-๔ ช่วงปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ช่วงปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙๐ โครงการ

๒. ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๖

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๗,๙๒๘๒๕๖.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๖

๔. ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔

เป็นรายละเอียดที่ประชุมทุกปี โดยโครงการที่ได้ดำเนินงานนั้นจะมีการแก้ไข ปัญหาของชุมชนได้มากน้อยเพียงใด

อยากให้คณะกรรมการเสนอแนะแนวทางในการติดตามผลในครั้งนี้เป็นอย่างไร

ข้อเสนอแนะ

อยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง

มีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ไม่มี

ถ้าไม่มีท่านใดที่จะเสนอหรือแนะนำเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับวันนี้ผมขอ


ปิดประชุม

เรื่องอื่นๆ


นายบรรยวสดี หงส์สมศรี  
นายอุไร นุยนรัมย์  
ที่ประชุม  
นายอุไร นุยนรัมย์

ระเบียบวาระที่ ๔

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)   
(นายบรรยวสดี หงส์สมศรี)

เลขานุการฯ/จดบันทึกประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายอุไร นุยนรัมย์)

ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานการประชุม



ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา                                              | คะแนน      |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ค่าเฉลี่ย    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
|                                                                | คะแนนเต็ม  | กรรมการ1 | กรรมการ2 | กรรมการ3 | กรรมการ4 | กรรมการ5 | กรรมการ6 | กรรมการ7 | กรรมการ8 | กรรมการ9 |              |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20         | 15       | 19       | 18       | 15.5     | 20       | 20       | 19       | 19       | 0        | 145.50       |
| 2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                             | 20         | 12       | 15       | 16       | 16       | 17       | 15       | 18       | 18       | 0        | 127.00       |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                                       | <b>60</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0.00         |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | (10)       | 9        | 10       | 10       | 8        | 10       | 5        | 10       | 10       | 0        | 72.00        |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด          | (10)       | 8        | 10       | 10       | 10       | 9        | 9        | 10       | 10       | 0        | 76.00        |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด                                          | (10)       | 8        | 10       | 10       | 10       | 10       | 8        | 10       | 10       | 0        | 76.00        |
| 3.4 วิสัยทัศน์                                                 | (5)        | 4        | 5        | 5        | 5        | 2        | 4        | 5        | 5        | 0        | 35.00        |
| 3.5 กลยุทธ์                                                    | (5)        | 4        | 5        | 5        | 5        | 3        | 4        | 5        | 5        | 0        | 36.00        |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                          | (5)        | 5        | 4        | 5        | 4        | 2        | 4        | 5        | 5        | 0        | 34.00        |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์                                        | (5)        | 4        | 5        | 5        | 5        | 3        | 4        | 5        | 5        | 0        | 36.00        |
| 3.8 แผนงาน                                                     | (5)        | 5        | 5        | 5        | 4        | 2        | 4        | 5        | 5        | 0        | 35.00        |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                         | (5)        | 4        | 4        | 5        | 5        | 4        | 4        | 5        | 5        | 0        | 36.00        |
| <b>รวมคะแนน</b>                                                | <b>100</b> | 78       | 92       | 94       | 87.5     | 82       | 81       | 97       | 97       | 0        | <b>88.63</b> |

จำนวนคณะกรรมการ 8 คน

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา                                                                   | คะแนน      |           |           |           |           |           |           |           |           |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|                                                                                     | คะแนนเต็ม  | กรรมการ1  | กรรมการ2  | กรรมการ3  | กรรมการ4  | กรรมการ5  | กรรมการ6  | กรรมการ7  | กรรมการ8  | กรรมการ9 | รวม          |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                         | 10         | 8         | 10        | 8         | 9         | 9         | 10        | 10        | 10        |          | 74.00        |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                           | 10         | 8         | 10        | 9         | 9         | 9         | 5         | 5         | 5         |          | 60.00        |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                           | 10         | 7         | 10        | 10        | 10        | 9         | 10        | 10        | 10        |          | 76.00        |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                      | 10         | 9         | 9         | 8         | 10        | 8         | 10        | 10        | 10        |          | 74.00        |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย                                                          | 60         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -            |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ                                                        | 5          | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         |          | 37.00        |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                             | 5          | 4         | 5         | 5         | 5         | 4         | 5         | 5         | 5         |          | 38.00        |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง        | 5          | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |          | 38.00        |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                 | 5          | 4         | 5         | 5         | 5         | 4         | 5         | 5         | 5         |          | 38.00        |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   | 5          | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |          | 39.00        |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0                                           | 5          | 2         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |          | 37.00        |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                                             | 5          | 3         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |          | 38.00        |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5          | 3         | 5         | 4         | 5         | 4         | 5         | 5         | 5         |          | 36.00        |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                           | 5          | 4         | 5         | 4         | 5         | 4         | 5         | 5         | 5         |          | 37.00        |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                                | 5          | 4         | 4         | 4         | 5         | 4         | 5         | 5         | 5         |          | 36.00        |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ     | 5          | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         |          | 37.00        |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                    | 5          | 4         | 5         | 4         | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         |          | 36.00        |
| <b>รวมคะแนน</b>                                                                     | <b>100</b> | <b>76</b> | <b>97</b> | <b>89</b> | <b>95</b> | <b>89</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>-</b> | <b>80.25</b> |

จำนวนคณะกรรมการที่เข้าประชุม 8 คน

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ สายศาลาหมู่บ้าน - ถนนลาดยาง (ต่อจากถนนเดิม)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๔)                       | ๓๑๔,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านปรือเวง - ทางรถไฟ (จากบ้านนายเชียง)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๕)                       | ๒๘๐,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านตะโก - ลำห้วย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๖)                                               | ๔๖๙,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๔   | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต โดยลงผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก สายวัด<br>ปัญญาโชติวนาราม (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๗)       | ๓๐๗,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๕   | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต โดยลงผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก สายบ้าน<br>ตะโก - บ้านโสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๘)       | ๓๗๐,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๖   | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน โดยลงผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้ สายจากลาดยาง -<br>บ้านนางครองทรัพย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๙) | ๒๓๗,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายบ้านเกตุเหนือ - คุ่มจะแกแฮล<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๐)                                | ๔๘๗,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายตะวันยอแสง (ต่อจากถนนคสล.เดิม)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๑)                                  | ๓๔๑,๐๐๐                   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |

|    |                                                                                                                                            |         |                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ๙  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคดี หมู่ ๕ สายบ้านนางอัมพร - บ้านนายเหือน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๑๒)               | ๗๓,๐๐๐  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒                                |
| ๑๐ | โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระหนองตะโก หมู่ ๒ บ้านโสน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๔ ลำดับที่ ๑)                                     | ๒๖๕,๘๕๙ | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมและจากเงินทุน<br>สำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |
| ๑๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสุทธิพงษ์ - สามแยกโชคกราด<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๑)        | ๒๔๔,๕๐๐ | ตั้งจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                    |
| ๑๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ จากบ้านนายภิญญา ตีมอนรัมย์ - ลำรางน้ำ<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๒)    | ๔๙๙,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                    |
| ๑๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโสน หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายชู - บ้านนายอิม<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๓)                      | ๔๗๙,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                    |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หนองละเบ็กสาธารณสุขประโคน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๓) | ๓๑๕,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                    |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๗๕ ลำดับที่ ๑๗)                        | ๔๙๕,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๒                                |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายสัมฤทธิ์ - สระน้ำหนองปรือเวง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ ข้อ ๑๓)      | ๑๘๖,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓                  |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายอุไร - บ้านนายวน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ ข้อ ๑๔)           | ๑๔๖,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓                  |

|    |                                                                                                                                                                 |           |                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตุใต้ หมู่ ๘ บ้านนายสัมฤทธิ์ - บ้านนางสุดารัตน์<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ ข้อ ๑๕ )                                  | ๒๑๒,๕๐๐   | ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายศิริ เกิดพระ - บ้านนางเสวียง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๘ ข้อ ๑๖ )                           | ๑๗๖,๕๐๐   | ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโชคดี หมู่ที่ ๕ สายบ้านโชคดี - บ้านโชคกราด (จากถนนลาดยาง -ถนนคสล.<br>เดิม)(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๘ ข้อ ๑๗ )            | ๑๐๒,๐๐๐   | ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ สายคุ้มหนองกก ๒ (จากถนนลาดยาง - บ้านนายเอียด)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๘ ข้อ ๑๘ )                    | ๒๕๗,๕๐๐   | ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ |
| ๒๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางมอม - บ้านประเทือง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๘ ข้อ ๔ )                                          | ๑๗๑,๕๐๐   | ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๑๖-๐๐๑ สายบ้านหนองกก - บ้าน<br>ตะแบก หน้า ๖๓ ข้อ ๑๑                                               | ๑,๗๕๗,๗๐๐ | ตั้งจ่ายจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๓                  |
| ๒๔ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ( Asphaltic Concrete ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.<br>๑๑๖-๐๐๒ สายบ้านโชคกราด - บ้านหนองตะเสก หน้า ๖๐ ข้อ๑             | ๒,๔๘๘,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๓                  |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยลงผิว ( Asphaltic Concrete ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.<br>๑๑๖-๐๐๔ สายบ้านตะโก - บ้านเกตุใต้ (เริ่มจากทางรถไฟ) หน้า ๖๒ ข้อ ๖ | ๑,๖๗๕,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๓                  |
| ๒๖ | โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายบ้านโชคกราด -บ้านตะโกเปียน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๑)                         | ๑๙๑,๐๐๐   | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓               |

|    |                                                                                                                                           |         |                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒๗ | โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโชคดี หมู่ที่ ๕ สายบ้านโชคดี - บ้านโชคคราด<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๒)         | ๙๒,๕๐๐  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓                                                                                   |
| ๒๘ | โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านเกตุใต้ - บ้านควน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๓ ลำดับที่ ๒)       | ๒๗๖,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓                                                                                   |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายนายเสมียน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๔ ลำดับที่ ๓) | ๑๗๗,๐๐๐ | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓                                                                                   |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านตะโก - ลำห้วย ต่อจากเดิม<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๖ )          | -       | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๔๕๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายบ้านเกตุเหนือ - คุ่มจะแกแฮล<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๐)       | -       | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๔๑๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายตะวันยอแสง (ต่อจากถนนคสล.เดิม)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๑)         | -       | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๓๒๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง |

|    |                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายตากแดด<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๑๙)                                                                | - | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๖๙,๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง   |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเจียม<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๓๑)                                                           | - | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๘๗,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง  |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ (ต่อจากถนน คสล.เดิม)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๕ ลำดับที่ ๑)      | - | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๔๖๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง  |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตุใต้ หมู่ ๘ สายข้าง รพ.สต.บ้านเกตุใต้<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๕ ลำดับที่ ๒)                              | - | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๑๖๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโชคดี หมู่ที่ ๕ สายบ้านยายพวย - บ้านผู้ใหญ่เจียว (ต่อจากถนนคสล.เดิม)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๖ ลำดับที่ ๔) | - | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๗๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง  |

|     |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓๘  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกตุใต้ หมู่ที่ ๘ สายศาลาหมู่บ้านเกตุใต้ (ต่อจากถนน คสล.เดิม)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๗ ลำดับที่ ๕) | -          | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๖๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง   |
| ๓๙  | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ จากบ้านนายภักฎญา ตีมอนรัมย์ - ลำรางน้ำ<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๒ )                             | -          | ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ วงเงิน<br>๔๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>ดำเนินการก่อสร้าง |
| ๔๐  | โครงการขุดลอกลำห้วยโชคคราด ม.๒,๔,๕ ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เชื่อมต่อ ต.เมืองไผ่ อ.<br>กระสัง จ.บุรีรัมย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๕ ) | -          | หน่วยงานอื่นดำเนินการ (อบจ.บุรีรัมย์)<br>วงเงิน ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท                                                                |
| รวม |                                                                                                                                                                       | ๑๓,๐๘๕,๕๕๙ |                                                                                                                              |



แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | งบประมาณที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ๑   | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (หน้า ๘๖ ข้อ ๑)                                                   | ๙,๘๖๕                        |                                          |
| ๒   | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยราช (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๓ ข้อ ๑) | ๑๙,๐๐๐                       | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอห้วยราช |
| ๓   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอห้วยราช (หน้า ๙๗ ข้อ ๓)                                                                  | ๒๕,๐๐๐                       | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช        |
| ๔   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (หน้า ๙๒ ข้อ ๒)                                                                     | -                            | ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ                  |
| ๕   | โครงการจัดงานรัฐพิธี (หน้า ๑๔๐ ข้อ ๒)                                                                                             | ๒๐,๐๐๐                       |                                          |
|     | <b>รวม</b>                                                                                                                        | <b>๗๓,๘๖๕</b>                |                                          |

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | งบประมาณที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | หมายเหตุ                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| ๑   | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (หน้า ๑๒๑ ข้อ ๑)                                           | ๕๓,๙๒๐                       |                         |
| ๒   | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (หน้า ๔ ข้อ ๑) แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม | ๑๘,๗๓๐                       |                         |
| ๓   | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (หน้า ๑๒๒ ข้อ ๓)                                               | -                            | ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ |
| ๔   | โครงการสทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านตะโก (หน้า ๑๓ ข้อ ๑)      | ๕๓,๑๑๘                       |                         |
| ๕   | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หน้า ๘ ข้อ ๑)แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)     | ๑๘๐,๐๐๐                      |                         |
| ๖   | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (หน้า ๗๕ ข้อ ๔)                                    | ๔,๒๘๗,๖๐๐                    |                         |
| ๗   | โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (หน้า ๗๕ ข้อ ๕)             | ๑,๓๖๔,๐๐๐                    |                         |
| ๘   | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (หน้า ๗๕ ข้อ ๖)                                                     | ๑๒,๐๐๐                       |                         |
| ๙   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลบ้านตะโก                                             | ๕๐,๐๐๐                       |                         |
| ๑๐  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจกาชาดอำเภอห้วยราช                                                 | ๑๐,๐๐๐                       |                         |
| ๑๑  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์                                        | ๑๐,๐๐๐                       |                         |
|     | <b>รวม</b>                                                                                       | <b>๖,๐๓๙,๓๖๘</b>             |                         |

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ                |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ๑   | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (หน้า ๑๓๑ ข้อ ๑) | ๖,๗๕๐                     |                         |
| ๒   | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก                 | -                         | ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ |
|     |                                               | ๖,๗๕๐                     |                         |

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านเกตุดใต้ ค่าอาหารกลางวัน/ค่าจัดการเรียนการสอนฯ (หน้า ๖๖ ข้อ๑)                                   | ๕๘๕,๐๐๐                   |                            |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านเกตุดใต้ ค่าอาหารกลางวัน/ค่าจัดการเรียนการสอนฯ (หน้า ๖๗ ข้อ๒)                                   | ๑๖๖,๘๓๐                   |                            |
| ๓   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก ค่าอาหารกลางวัน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (หน้า ๖๘ ข้อ๑) | ๕๐๐,๑๙๐                   |                            |
| ๔   | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (หน้า ๗๙ ข้อ ๒๕)                                                                                                   | ๑,๑๗๓,๐๐๐                 |                            |
| ๕   | โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาฯ (หน้า ๗๐ ข้อ ๕)                                                                                           | -                         | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| ๖   | โครงการอาหารเสริม (นม) (หน้า ๗๐ ข้อ ๖)                                                                                                                | ๘๗๔,๒๗๙.๘๖                |                            |
| ๗   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ (หน้า ๗๑ ข้อ ๗)                                                                                                                | ๓๙,๙๕๕                    |                            |
| ๘   | โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านตะโก (หน้า ๗๓ ข้อ ๑๑)                                                                                   | ๓๐,๐๐๐                    |                            |
| ๙   | โครงการปรับปรุงผ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกตุดใต้ (หน้า ๗๘ ข้อ ๒๔)                                                                      | ๑๐๘,๐๐๐                   |                            |
| ๑๐  | โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น แห่เทียนพรรษา/กวนข้าวทิพย์/แสนโขนตา (หน้า ๘๑ ข้อ ๑)                                                            | -                         | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| ๑๑  | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ งานขึ้นเขาพนมรุ้ง (หน้า ๘๒ ข้อ ๒)                                                             | ๑๐,๐๐๐                    |                            |
| ๑๒  | โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีงานว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์) (หน้า ๘๕ ข้อ ๕)                                                          | ๔๙,๘๖๐                    | กองส่งเสริมการเกษตร        |
| ๑๓  | โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตะโก (หน้า ๘๔ ข้อ ๔)                                                                                    | ๑๔๙,๒๘๐                   | กองสวัสดิการสังคม          |
| ๑๔  | โครงการจัดงานวันลอยกระทง (หน้า ๘๓ ข้อ ๓)                                                                                                              | -                         |                            |
|     | <b>รวม</b>                                                                                                                                            | <b>๓,๖๘๖,๓๙๔.๘๖</b>       |                            |

- ☀ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๓ โครงการ งบประมาณ ๓๗,๔๕๙,๑๐๐.-บาท
- ☀ โครงการที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๘๙๑,๙๓๖.๘๖.-บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ๕๕.๘๐
- ☀ โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐
- ☀ รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๐

#### ความเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวน ๑๑๓ โครงการ ยังมากอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙,๗๖๕,๐๐๐บาท ซึ่งงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตั้งไว้ ๑,๙๘๕,๓๐๐ บาท แต่งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๓๗,๔๕๙,๑๐๐บาท
๒. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไปควรจัดทำให้มีประสิทธิภาพ ต้องปรับกิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะดำเนินการ
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดลำดับโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นลำดับแรก การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีงบประมาณที่จะดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการที่ประชาชนมีความเดือดร้อน
๔. กิจกรรม/โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่เกณฑ์ดี สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้พอสมควร

# สำเนาฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
ที่ ๔๔๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ประกอบด้วย

- |                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| ๑. นายอุไร นุยนรัมย์                                 | ประธานคณะกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ ๓          |                  |
| ๒. นายอำนาจ นุกาศรัมย์                               | กรรมการ          |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๒     |                  |
| ๓. นายพิลาภ ทอทัทิม                                  | กรรมการ          |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๙     |                  |
| ๔. นายชอบ ติมอนรัมย์                                 | กรรมการ          |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง หมู่ที่ ๔                 |                  |
| ๕. นางพนัด หาญคำภา                                   | กรรมการ          |
| ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านตะโก                            |                  |
| ๖. นางเสงี่ยม กาญจนการุณ                             | กรรมการ          |
| ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านเกตุใต้                         |                  |
| ๗. นายนพดล จุติประโคน                                | กรรมการ          |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง |                  |
| ๘. นายมานพ กะรัมย์                                   | กรรมการ          |
| ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร                       |                  |
| ๙. นายละเอียด การรัมย์                               | กรรมการ          |
| ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๙                              |                  |
| ๑๐. นางเกษตร กองรัมย์                                | กรรมการ          |
| ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๓                              |                  |
| ๑๑. นายบรรยวีสต์ หงส์สมศรี                           | เลขานุการ        |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๖     |                  |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง/...

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒



(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

# สำนักปลัด อบต.

ที่ บร ๘๘๕๐๑/ว ๑๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
ถนนห้วยราช-เมืองไผ่ อ.ห้วยราช บร. ๓๑๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ที่ ๔๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. วาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

๓. รายงานการติดตามฯ


จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุไร นุยอนรัมย์)




ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

สำนักปลัด อบต.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โทร. ๐ ๔๔๑๑ ๐๖๖๑

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | ผู้ร่าง  |
|  | ผู้พิมพ์ |
|  | ผู้ทวน   |
|                                                                                       | ผู้ตรวจ  |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โทร. ๐ ๔๔๑๑ ๐๖๖๑

ที่ นร. ๘๘๕๐๑ / มก๗๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๓)

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุไร นุยนรัมย์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ นุอินรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก